

ILUSTRÁČNÍ POSTUP REALIZACE HRUBÉ STAVBY SKELETSYSTEM HSV RODINNÉHO DOMU



ZALOŽENÍ NA PATKÁCH - ZAHÁJENÍ MONTÁŽE



MONTÁŽ



DOKONČENÁ MONTÁŽ



DOKONČENÁ HRUBÁ STAVBA

ILUSTRÁČNÍ POSTUP REALIZACE HRUBÉ STAVBY SKELETSYSTEM HSV BYTOVÉHO DOMU



STAVEBNÍ POZEMEK PŘED ZAHÁJENÍM



**PŘÍPRAVA STAVENÍŠTĚ DLE POV
4 týdny před montáží**



**REALIZACE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ
2 týdny před montáží**



**MONTÁŽ KONSTRUKCE SKELETSYSTEM
6 týdnů od zahájení**



**MONTÁŽ KONSTRUKCE SKELETSYSTEM
2. týden montáže**



**KONSTRUKCE SKELETSYSTEM S VYZDÍVKAMI
4 týdny po montáži**



**DOKONČENÁ HRUBÁ STAVBA
9 týdnů po montáži, celková doba realizace hrubé stavby - 16 týdnů**